

Programa de Infraestructura del Transporte - Movilidad y accesibilidad - Obra por licitacion
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, MENDOZA

FECHA: MAYO 2023

OBRA: CONSTRUCCION CALZADA CON CONCRETO ASFALTICO ZONA CENTRO LA PAZ 2DA ETAPA
UBICACIÓN: Zona Urbana-La Paz - Mendoza

PLAN DE TRABAJOS

OBRA NUEVA

RUBRO	INCIDENCIA				30	60	90	120	
1.1	Movilizacion y desmovilizacion de obra	0,07%	\$ 213.272,23	4	\$53.318,06	\$53.318,06	\$53.318,06	\$53.318,06	
					0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
					100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.2	Instalacion de obrador	0,35%	\$ 1.050.123,58	4	\$210.024,72	\$210.024,72	\$315.037,07	\$315.037,07	
					0,07%	0,07%	0,11%	0,11%	
					100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.3	Proyecto ejecutivo	0,21%	\$ 626.150,94	4	\$62.615,09	\$125.230,19	\$219.152,83	\$219.152,83	
					0,02%	0,04%	0,07%	0,07%	
					100,00%	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
1.4	Seguridad e higiene	0,17%	\$ 500.920,75	4	\$100.184,15	\$100.184,15	\$150.276,23	\$150.276,23	
					0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	
					100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.5	Limpieza de terreno, limpieza periodica y final de obra	0,10%	\$ 299.954,06	4	\$59.990,81	\$59.990,81	\$59.990,81	\$119.981,62	
					0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	
					100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
1.6	Cercos, señalizacion vallados y delimitacion zona de trabajo	0,51%	\$ 1.528.721,65	4	\$458.616,50	\$458.616,50	\$305.744,33	\$305.744,33	
					0,15%	0,15%	0,10%	0,10%	
					100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
1.7	Luz de obra y agua de construccion	0,14%	\$ 421.458,82	4	\$210.729,41	\$84.291,76	\$84.291,76	\$42.145,88	
					0,07%	0,03%	0,03%	0,01%	
					100,00%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%
2.1	Ejecucion y preparacion de base	5,74%	\$ 17.205.564,00	4	\$1.720.556,40	\$5.161.669,20	\$6.882.225,60	\$3.441.112,80	
					0,57%	1,72%	2,29%	1,15%	
					100,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
2.2	Excavacion- preparacion de la subrasante	30,72%	\$ 92.128.743,00	4	\$27.638.622,90	\$27.638.622,90	\$18.425.748,60	\$18.425.748,60	
					9,22%	9,22%	6,14%	6,14%	
					100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
2.3	Imprimacion con material bituminoso	6,58%	\$ 19.743.610,50	4	\$1.974.361,05	\$5.923.083,15	\$9.871.805,25	\$1.974.361,05	
					0,66%	1,98%	3,29%	0,66%	
					100,00%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
2.4	Carpeta de concreto asfaltico: riego de liga, replanteo, nivelacion, terminacion, etc.	55,41%	\$ 166.163.157,00	4	\$16.616.315,70	\$49.848.947,10	\$83.081.578,50	\$16.616.315,70	
					5,54%	16,62%	27,70%	5,54%	
					100,00%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
TOTAL		100%	\$ 299.881.676,53						
Total periodo					\$ 49.105.334,79	\$ 89.663.978,53	\$ 119.449.169,04	\$ 41.663.194,17	
Total acumulado					\$ 49.105.334,79	\$ 138.769.313,32	\$ 258.218.482,36	\$ 299.881.676,53	
Días					0	30	60	90	120
Total periodo (%)						5,68%	16,79%	27,95%	5,79%
Avance Acumulado (%)					0,00%	5,68%	22,47%	50,42%	56,21%
Desembolsos en %					30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	60,00%

RP

100,00%